

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2025 - UE 02

Reporte: Tercer Trimestre 2025

Periodo: 01.07.2025 al 30.09.2025

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
N° 018-2024-CG-UE002/BID	Construcción de la edificación de la GRC Apurímac	Adenda N°12 (Memorando N°02230-2025-CG/SCES)	16/07/25 (Efectividad al 07/11/24)	S/38,130.24	Evento Compensable N°5: Desplazamiento de la Ruta crítica asociada a la ejecución de pruebas eléctricas y mecánicas con energía definitiva.
N° 018-2024-CG-UE002/BID	Construcción de la edificación de la GRC Apurímac	Adenda N°12 (Memorando N°02230-2025-CG/SCES)	16/07/25 (Efectividad al 07/11/24)	S/176,305.17	Deductivo de Obra N°3: Duplicidad de Partida: 04.04.08.01.01 correspondiente a la especialidad de Instalaciones Sanitarias, denominado: <i>“Electrobomba horizontal contra incendios de 400 GPM/ADT=78m/POT=43HP, UL/FM, tablero de control listado, mano vacuómetro, manómetro, válvula de alivio y otros accesorios”</i> considerada por duplicado en el metrado del presupuesto contractual.



Firmado digitalmente por
COLLADO PEREYRA Cesar
Antonio FAU 20603348541
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-10-2025 18:29:35 -05:00



Firmado digitalmente por
BAZAN SOLANO Carlos
Alberto FAU 20603348541
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-10-2025 18:57:45 -05:00



Firmado digitalmente por
LENKEY RAMOS Carolina
Gizella FAU 20603348541
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-10-2025 19:07:45 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2025 - UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2025
Periodo 01.07.2025 al 30.09.2025
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					



Firmado digitalmente por
ZAVALETA CUEVA Susana
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-10-2025 15:16:50 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2025 - UE 01

Reporte: Segundo Trimestre 2025
Periodo 01.04.2025 al 30.06.2025
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2025 - UE 02

Reporte: Segundo Trimestre 2025

Periodo: 01.04.2025 al 30.06.2025

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales y/o deductivos de obra (Eventos compensables) en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2025 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2025
Periodo 01.01.2025 al 31.03.2025
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2025 - UE 02

Reporte: Primer Trimestre 2025

Periodo: 01.01.2025 al 31.03.2025

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
N°041-2024-CG-UE002/BID	GRC Arequipa	Adenda N°6	29/01/2025	S/18,704.50	Evento Compensable N°1: Mortero de Reparación Estructural Evento compensable N°02: Contrapiso de Nivelación en Tercer Nivel

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2024 - UE 01

Reporte: Cuarto Trimestre 2024
Periodo 01.10.2024 al 31.12.2024
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2024 - UE 02

Reporte: Cuarto Trimestre 2024

Periodo: 01.10.2024 al 31.12.2024

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
N° 018-2024-CG-UE002/BID	GRC Apurímac	Adenda N°6 (Memorando N°003539-2024-CG/GRECE)	28/11/24 (Efectividad al 15/11/24)	S/147,668.96	Evento Compensable N°1: Sobre excavaciones, movimiento de Tierras y encofrado posterior de Muros de sótano
N° 018-2024-CG-UE002/BID	GRC Apurímac	Adenda N°7 (Memorando N°006513-2024-CG/SCES)	18/12/24 (Efectividad al 30/11/24)	S/25,111.57	Evento Compensable N°2: Trabajos realizados en refuerzos estructurales en muros de albañilería.
N° 018-2024-CG-UE002/BID	GRC Apurímac	Adenda N°9 (Memorando N°000072-2025-CG/UE002_UAL)	25/02/25 (Efectividad al 17/12/24)	S/5,112.60	Evento Compensable N°3: Definición de ejes del proyecto y reconocimiento por convulsión social
N° 018-2024-CG-UE002/BID	GRC Apurímac	Adenda N°10 (Memorando N°001051-2025-CG/SCES)	24/04/2025 (Efectividad al 23/12/24)	S/722,859.68	Variación N°3: Sistema de Media Tensión
N° 042-2024-CG-UE002/BID	Archivo Central CGR	Adenda N°05	12/11/2024	S/ 2,173.31	Implementar la puerta cortafuego para el acceso al ambiente al micro archivo

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2024 - UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2024
Periodo 01.07.2024 al 30.09.2024
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2024 - UE 02

Reporte: Tercer Trimestre 2024

Periodo: 01.07.2024 al 30.09.2024

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales y/o deductivos de obra (Eventos compensables) en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2024 - UE 01

Reporte: Segundo Trimestre 2024
Periodo 01.04.2024 al 30.06.2024
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2024 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2024
Periodo 01.01.2024 al 31.03.2024
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2023 - UE 01

Reporte: Cuarto Trimestre 2023
Periodo 01.10.2023 al 31.12.2023
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRAS EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2023 – UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2023

Período: 01.07.2023 al 30.09.2023

Referencia:

Contrataciones de Obras

N° Contrato	Obra	Empresa Contratista	Fecha	Monto	Observaciones
No se han emitido informes de los montos por concepto de adicionales de obras, en el período de reporte.					



Firmado digitalmente por
LAZO PEREDA Janett Julie
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-10-2023 09:14:10 -05:00



Firmado digitalmente por
GUZMAN VALENZUELA Katya
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-10-2023 09:46:36 -05:00



Firmado digitalmente por
LUNA TORRES Laura Mensia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-10-2023 12:45:15 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2023 - UE 01

Reporte: Segundo Trimestre 2023
Periodo 01.04.2023 al 30.06.2023
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					



Firmado digitalmente por
ZAVALETA CUEVA Susana
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-07-2023 08:57:40 -05:00



Firmado digitalmente por
GUZMAN VALENZUELA Katya
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-07-2023 11:08:18 -05:00



Firmado digitalmente por
LUNA TORRES Laura Mensia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-07-2023 13:39:38 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2023 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2023
Periodo: 01.01.2023 al 31.03.2023
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					



Firmado digitalmente por
ZAVALETA CUEVA Susana
Leonor FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-04-2023 15:05:01 -05:00



Firmado digitalmente por
VERA BARRIGA Pedro Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-04-2023 15:45:32 -05:00



Firmado digitalmente por
LUNA TORRES Laura Mensia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-04-2023 17:55:13 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2022 - UE 01

Reporte: Cuarto Trimestre 2022
Periodo 01.10.2022 al 31.12.2022
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2022 - UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2022
Periodo 01.07.2022 al 30.09.2022
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2022 - UE 01

Reporte: Segundo Trimestre 2022
Periodo 01.04.2022 al 30.06.2022
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2022 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2022
Periodo: 01.01.2022 al 31.03.2022
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					



CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Cuarto Trimestre 2021
Periodo: 01.10.2021 al 31.12.2021
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					



Firmado digitalmente por
ZAVALETA CUEVA Susana Leonor F
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-01-2022 15:59:33 -05:00



Firmado digitalmente por SANCHEZ
MATTOS Giovanna FAU 2013137897
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-01-2022 11:26:12 -05:00

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Tercer Trimestre 2021
Periodo 01.07.2021 al 30.09.2021
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Segundo Trimestre 2021
Periodo 01.04.2021 al 30.06.2021
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2021 - UE 01

Reporte: Primer Trimestre 2021
Periodo: 01.01.2021 al 31.03.2021
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han tramitado adicionales / deductivos de obra en el periodo de reporte.					




CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2020

Reporte: Cuarto Trimestre 2020
 Periodo: 01.10.2020 al 31.12.2020
 Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Carta N° 000178-2020-CG-DEGP	29/10/2020	S/. 35,854.10	Variación N°04 por impermeabilización de muros de sótano en contacto con terreno presentado por el Contratista
		Carta N° 000179-2020-CG-DEGP	29/10/2020	S/. 45,264.48	Adicional de Obra N° 12 por Implementación y del Control Sanitario del Plan de Vigilancia, prevención y control de covid-19 durante la ejecución de la obra
		Carta N° 000181-2020-CG-PROY	02/11/2020	S/. 130,536.90	Mayores gastos generales, generado por periodo de paralización covid-19 (16.03.2020 al 04.08.2020)
				S/. 192,701.69 *	Mayores gastos generales por nuevos rendimientos a causa del covid-19
				S/. 46,349.00	Adicional por menores rendimientos a causa del covid-19
Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	Carta N° 000195-2020-CG-DEGP	23/11/2020	S/. 113,256.40	Reconocimiento de mayores gastos generales del periodo de paralización de la obra (desde el 16-03-2020 al 31-08-2020)
				S/. 69,488.97	Mayores gastos generales por la ampliación excepcional de plazo y para la ejecución del saldo de la obra.
				S/. 69,250.19	Adicional de obra por menores rendimientos generados por la implementación de los protocolos del Plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 (del 14.09.2020 al 23.12.2020)
		Carta N° 000231-2020-CG-DEGP	23/12/2020	S/. 18,467.05	Adicional de obra (Variación N°04), por sistema de drenaje (sub dren) en el sótano
		Carta N° 000232-2020-CG-DEGP	23/12/2020	S/. 12,313.09	Adicional de obra (Variación N°05), por cambio de piso vinílico
				-S/. 14,347.03	Deductivo vinculante (Variación N°05), por cambio de piso vinílico
		Carta N° 000233-2020-CG-DEGP	23/12/2020	S/. 23,661.47	Adicional de obra N°03 (Variación N°03), por cambio de puerta de 2 hojas a puerta seccionable
				-S/. 1,880.05	Deductivo vinculante N°02 (Variación N°03), por cambio de puerta de 2 hojas a puerta seccionable

* En proceso de notificación al contratista por parte de la Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos (órgano contratante) del reajuste de los mayores gastos generales correspondientes a la modificación de la ampliación de plazo N° 07 de la obra GRC Huancavelica, cuya suma asciende a S/ 156,914.22 inc IGV. (MEMORANDO N° 6462-2020-CG/ABAS del 22.12.2020).



CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2020

Reporte: Tercer Trimestre 2020
 Periodo: 01.07.2020 al 30.09.2020
 Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Carta N° 000087-2020-CG-PROY	23/06/2020	-S/. 34,410.98	Adicional N°01 por S/ 354,492.36 y Deductivo Vinculante N°01 por S/ 388,903.34, generado por el cambio del sistema de estabilización de taludes, propuesto por el Contratista.
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Carta N° 000104-2020-CG-PROY	29/07/2020	S/. 11,222.45	Adicional por implementación y acondicionamiento de ambientes de trabajo (Variación 05).
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Pendiente de Adenda	--	S/. 35,854.10	Adicional N°04 referente a la impermeabilización de muros de sótano en contacto con terreno (Memorando 3343-2020-CG/ABAS del 25.08.20).
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Carta N° 000116-2020-CG-PROY	31/08/2020	S/. 23,553.74	Adicional N°06 por aprobación de evento compensable por el cambio de relleno con material de préstamo.
Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	Carta N° 000120-2020-CG-PROY	04/09/2020	S/. 113,556.50	Costos para implementación del Plan de vigilancia, prevención y control frente al Covid-19 y de las adecuaciones y adaptaciones a los ambientes de la obra.



CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2020

Reporte: Segundo Trimestre 2020
Periodo 01.04.2020 al 30.06.2020
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Pendiente de Adenda	Pendiente	-S/. 34,410.98	Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de estabilización de taludes, propuesto por el Contratista (Memorando 1523-2020-CG/ABAS del 28.05.20).



CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2020

Reporte: Primer Trimestre 2020
 Periodo: 01.01.2020 al 31.03.2020
 Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Pendiente		-S/. 34,410.98	Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de estabilización de taludes, propuesto por el Contratista
Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	Aprobado con Adenda N°001 al Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	27.01.2020	-S/. 256,886.95	Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de sostenimiento de taludes de excavaciones, propuesto por el Contratista
Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	Aprobado con Adenda N°001 al Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	27.01.2020	S/. 3,466.56	Adicional N°02 por impermeabilización de cimientos y muros de sótano, propuesto por el Contratista



CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL IV TRIMESTRE 2019

Reporte: Cuarto Trimestre 2019
Periodo: 01.10.2019 al 31.12.2019
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
Convenio N°004-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Huancavelica	Pendiente	22.11.19	-S/. 39,360.46	Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de estabilización de taludes, propuesto por el Contratista
Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	Pendiente	27.12.19	-S/. 256,886.95	Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 por el cambio del sistema de sostenimiento de taludes de excavaciones, propuesto por el Contratista
Convenio N°003-2019-CG-UE002/BID	Construcción de la Gerencia Regional de Control Ayacucho	Pendiente	27.12.19	S/. 3,466.56	Adicional N°02 por impermeabilización de cimientos y muros de sótano, propuesto por el Contratista



CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL III TRIMESTRE 2019

Reporte: Tercer Trimestre 2019
Período 01.07.2019 al 30.09.2019
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han presentado variaciones de obra en el periodo de reporte					



CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL II TRIMESTRE 2019

Reporte: Segundo Trimestre 2019

Periodo: 01.04.2019 al 30.06.2019

Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han presentado variaciones de obra en el periodo de reporte					




63821

CUADRO DE REPORTE DE ADICIONALES DE OBRA EN LA CGR AL I TRIMESTRE 2019

Reporte: Primer Trimestre 2019
Periodo 01.01.2019 al 31.03.2019
Referencia:

Prestaciones Adicionales de Obra y Deductivos de Obra

N° Contrato	Obra	N° Resolución	Fecha	Monto	Concepto
No se han presentado variaciones de obra en el periodo de reporte					

